


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|--------|
|  | | | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | A 3 | |
| GEROM | GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BADESC CIDADES | PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | MUNICÍPIO: ITUPORANGA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA HUGO HAVERROTH. ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO 18.274,55m², EXTENSÃO TOTAL DA VIA: 1935,08m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | | PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
| | | TOTAL | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | Mês 07 | | Mês 08 | | | |
| | | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 38.569,00 | 38.569,00 | 100,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 38.569,00 | 100,00 |
| 2 | DRENAGEM PLUVIAL | 518.569,89 | 259.284,95 | 50,0 | 259.284,95 | 50,0 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 518.569,89 | 100,00 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDO | 448.423,51 | 0,00 | | 0,00 | | 210.759,05 | 47,0 | 237.664,46 | 53,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 448.423,51 | 100,00 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE SUBLEITO NATURAL | 1.194.796,29 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 322.595,00 | 27,0 | 334.542,96 | 28,0 | 298.699,07 | 25,0 | 238.959,26 | 20,0 | 1.194.796,29 | 100,00 |
| 5 | FAIXA ELEVADA | 23.595,15 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 23.595,15 | 100,0 | 23.595,15 | 100,00 |
| 6 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | 58.886,75 | 2.944,34 | 5,0 | 26.499,04 | 45,0 | 29.443,38 | 50,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 58.886,75 | 100,00 |
| 7 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 20.809,25 | 0,00 | | 0,00 | | 3.537,57 | 17,0 | 3.329,48 | 16,0 | 3.537,57 | 17,0 | 3.537,57 | 17,0 | 3.537,57 | 17,0 | 3.329,48 | 16,0 | 20.809,25 | 100,00 |
| 8 | PASSEIOS | 51.081,93 | 0,00 | | 0,00 | | 13.792,12 | 27,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 37.289,81 | 73,0 | 51.081,93 | 100,00 |
| 9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 48.011,91 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 48.011,91 | 100,0 | 48.011,91 | 100,00 |
| TOTAL NO MÊS (SIMPLES) | | 2.402.743,68 | 300.798,28 | 12,52 | 285.783,98 | 11,89 | 257.532,12 | 10,72 | 240.993,94 | 10,03 | 326.132,57 | 13,57 | 338.080,53 | 14,07 | 302.236,65 | 12,58 | 351.185,61 | 14,62 | 2.402.743,68 | 100,00 |
| TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) | | | 300.798,28 | 12,52 | 586.582,27 | 24,41 | 844.114,38 | 35,13 | 1.085.108,32 | 45,16 | 1.411.240,89 | 58,73 | 1.749.321,43 | 72,81 | 2.051.558,07 | 85,38 | 2.402.743,68 | 100,00 | 2.402.743,68 | 100,00 |
| DATA DO ORÇAMENTO: | | | NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | | | | | | | | | ASSINATURA: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007

Home Page: <http://www.badesc.gov.br> - <http://www.sc.gov.br> - E-mail: badesc@badesc.gov.br